

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

Obra 749: Conservación mayor autopista Benito Juárez  
2022 etapa #4.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación mayor autopista  
Benito Juárez 2022 etapa #4


Del 23 de Mayo al 16 de Junio del 2022  
Importe de la obra: \$ 15,000,705.08

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Oscar Felizardo Valenzuela Guerrero como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Oscar Felizardo Valenzuela Guerrero.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obras: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #4

Del 23 de mayo al 18 de Junio 2022

En este día se inician los trabajos de conservación mayor en la autopista realizando las siguientes actividades:

- Se recuperaron 2,370.50 m<sup>3</sup> de carpeta existente, incluyendo corte con máquina en promedio de 5 a 10

- Se realiza riego de liga con emulsión catiónica ECE-50 a razón de 0.50 lt/m<sup>2</sup>, utilizando un total de 23,705.00 litros de emulsión.

- Suministro de 2,370.50 m<sup>3</sup> de carpeta asfáltica (mezcla caliente). Incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica caliente.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #4

Del 23 de Mayo al 15 de Junio del 2022

Se continúa con los trabajos de reencarpetao en la autopista.

- Tendido y compactación de carpeta asfáltica (mezcla caliente) (2,370.50)

- Se realiza trabajos de señalamiento horizontal obteniendo los siguientes resultados.

Raya Central → Continua → 3.12 Km  
→ Discontinua → 3.12 Km

Raya Orilla Derecha → Discontinua → 3.12 Km

Se utilizo pintura tipo trafico con microesfera y uso de maquina pintarrayas

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #4

Del 23 de Mayo al 16 de Junio del 2022

• Se realiza la Colocación de  
Violeta unidireccional blancas y amarillas,  
incluye material bituminoso, colocando un  
total de 624.00 piezas.

El día 16 de Junio del 2022 se dan  
por terminados los trabajos de resacarpetao  
en este tramo de la autopista, terminando  
con las anotaciones de este libro de  
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA