



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - MARMOL		<b>CONVENIO:</b> ADMINISTRACION DIRECTA	
	<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b> \$		3,648,915.20
	<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b> \$		3,648,915.20

ESTIMACION: 1


PERIODO: 20 SEP AL 04 OCT DE 2022


FECHA: 05/10/2022

**RESUMEN DE ESTIMACION**

E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA	\$	3,648,915.20
----	------------------------------	----	--------------

**TOTAL: \$ 3,648,915.20**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

**ESTIMACION**
**OBRA:** CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - MARMOL

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE MAZATLAN

**CONVENIO:** S/N

**ESTIMACION:** 1

**PERIODO:** 20 SEP AL 04 OCT DE 2022

**FECHA:** 05/10/2022

**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 3,648,915.20

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 CONSERVACION MENOR CARRETERA</b>									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	4,004.00	\$ 26.42	\$ 105,785.68
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	331.10	331.10	0.00	0.00	331.10	\$ 5,418.64	\$ 1,794,111.70
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFÁLTICA.	M3	331.10	331.10	0.00	0.00	331.10	\$ 256.07	\$ 84,784.78

**ESTIMACION**

**OBRA:** CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - MARMOL

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE MAZATLAN

**CONVENIO:** S/N

**ESTIMACION:** 1

**PERIODO:** 20 SEP AL 04 OCT DE 2022

**FECHA:** 05/10/2022

**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 3,648,915.20

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	198.57	198.57	0.00	0.00	198.57	\$ 8,381.09	\$ 1,664,233.04

**TOTAL de CONSERVACION MENOR CARRETERA:** \$ 3,648,915.20

**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 3,648,915.20