

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 20/12/2023**

**INICIO:**

18 DE FEBRERO DE 2023.

**TERMINO:**

02 DE MARZO DE 2023.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION:   | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO  | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 885            | TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE | EL FUERTE | ESTATAL         | \$135,927.99            | \$135,927.99       | \$135,927.99     | \$0.00 | 100             | 100                 |