



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------|
| OBRA: CARRETERA MEXICO 15 - COSALA | | CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA | |
| | IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ | | 823,277.50 |
| | IMPORTE DE ESTIMACION: \$ | | 823,277.50 |

ESTIMACION: 1

PERIODO: 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022


FECHA: 26/09/2022

| RESUMEN DE ESTIMACION | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----|------------|
| E1 | CONSERVACION MENOR DE CARRETERA | \$ | 823,277.50 |

TOTAL: \$ 823,277.50



 ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

| ESTIMACION | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------|-------------------|
| OBRA: CARRETERA MEXICO 15 - COSALA | | | CONVENIO: S/N | | | | | | |
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE COSALA | | | | | | | | | |
| ESTIMACION: 1 | | | FECHA: 26/09/2022 | | | | IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 823,277.50 | | |
| PERIODO: 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
| E1 CONSERVACION MENOR DE CARRETERA | | | | | | | | | |
| P06S31C005-1P | OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA EN FRIJO (TECNO PATCH) SACO DE 25 KG, INCLUYE: AFINE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-65, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA EN FRIJO, ASI COMO COLOCACION DE SEÑALES Y PREVENCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | \$ 14,844.94 | \$ 786,781.82 |
| P06S31C012P | OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | \$ 9,123.92 | \$ 36,495.68 |
| TOTAL de CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: | | | | | | | | \$ | 823,277.50 |



ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

| ESTIMACION | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|-------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|------|---------------|
| OBRA: CARRETERA MEXICO 15 - COSALA | | | CONVENIO: S/N | | | | | | |
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE COSALA | | | | | | | | | |
| ESTIMACION: 1 | | | | | | | | | |
| PERIODO: 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | FECHA: 26/09/2022 | | IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 823,277.50 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
| TOTAL de ESTIMACION No. 1: | | | | | | | | | \$ 823,277.50 |


ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE OBRA (SOP)