

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

Obra 841: Rehabilitación Carretera: Culiacan - Mojolo

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación Carretera: Culiacan -
Mojala.

Del 04 al 20 de Noviembre del 2022
Importe de la obra: \$ 6,867,905.32

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestadores, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Martin Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. Alejandro Sainz Sanchez y por
Preecasin el Ing. Martin Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación Carretera: Cullacón -
Mojolo.

Del 04 al 20 de Noviembre del 2022

Este día se inician los trabajos de
rehabilitación de esta carretera con mezcla
asfáltica caliente incluye:

- Acarreo de mezcla asfáltica
- Riego de liga con emulsión ECR-60
- Adquisición de mezcla asfáltica caliente
elaborada en planta TMA 3/4"
- Tendido y compactación de carpeta
asfáltica caliente (mezcla caliente).

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03 Obra: Rehabilitación Carretera: Collacan -
Mojolo.

Del 04 al 20 de Noviembre del 2022

Se realizan los acarreos de
Carpetas y la compactación de la misma,
distribuidas de la siguiente forma:

Fecha	Largo	Ancho	Espesor	Volumen
04/11/2022	40.00	6.00	0.040	9.60
05/11/2022	812.00	3.60	0.040	116.93
07/11/2022	439.00	3.60	0.045	71.12
08/11/2022	939.00	3.60	0.040	135.22
09/11/2022	465.00	3.60	0.040	66.96
10/11/2022	1220.00	3.60	0.035	153.72
11/11/2022	778.00	3.60	0.030	84.02
12/11/2022	593.00	3.60	0.030	74.84

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04 Obra: Rehabilitación Carretera: Celiacan -
Mojato.

Del 04 al 20 de Noviembre del 2022.

Fecha	Largo	Ancho	Espesor	Volumen
14/11/2022	860.00	3.50	0.030	90.30
15/11/2022	830.00	3.50	0.030	87.15
16/11/2022	800.00	3.50	0.030	86.40
17/11/2022	800.00	3.50	0.030	86.40
18/11/2022	833.00	3.50	0.030	87.47

Con fecha del 20 de noviembre se
dan por terminadas los trabajos de
rehabilitación de esta carretera, dando
por terminadas las anotaciones de este
libro de bitácora.

se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA