

OBRA: REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS EN LA CALLE EL SAUZ (CALLE NO. 1), ENTRE AVENIDA MAICULY Y JAPARAQUI, EN LA LOCALIDAD DE EL ESTERO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1005-2022

NOTA DE BITACORA #01

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1'209,422.15 (UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1005-2022, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022, A CARGO LA COMPANIA MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. JAIR PACHECO SERRANO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. JAIR PACHECO SERRANO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS EN LA CALLE EL SAUZ (CALLE NO. 1), ENTRE AVENIDA MAICULY Y JAPARAQUIL EN LA LOCALIDAD DE EL ESTERO, MUNICIPIO DE AMOME, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1005-2022

NOTA DE BITACORA NO. 02

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. Y SE HIZO REFERENCIA AL NUMERO CORRECTO DE LA CALLE, EL COAL ES (CALLE NO. 11).

NOTA DE BITACORA NO. 03

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTO NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA NO. 04


23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA COLOCA LOS LETREROS DE PROTECCION A LA OBRA, SE DA INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACION, LA EXCAVACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+328.00 PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE 8" DE DRENAJE Y TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS.

NOTA DE BITACORA NO. 05

06/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8", ASI COMO RELLENO COMPACTADO CON UN TOTAL DE 162ML YA COLOCADA. SE LE RECIBE LA PROPOSTA O COMPARATIVO DE OBRA PARA SU REVISOR.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS EN LA CALLE EL SAUZ (CALLE No. 1), ENTRE AVENIDA MALCOLM Y JAPARAQUI, EN LA LOCALIDAD DE EL ESTERO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1005-2022

NOTA DE BITACORA No. 06

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8" Y 6". LLEVANDO 210 ML. COLOCADA. SE REALIZA BOMBEO DE MOTOBOMBA. SE TRABAJA EN LOS REGISTROS DE ALBAÑIL DE 0.40 X 0.60M.

NOTA DE BITACORA No. 07

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO Y LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" CON 328 ML COLOCADOS. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS POR ESTE MEDIO LE INFORMO QUE SE AUTORIZA LA EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS DESGLOSADOS EN EL COMPARATIVO DE OBRA Y AMPARADOS POR EL CONVENIO MODIFICATORIO CONV-01-2022-MI-C1005-2022, LO ANTERIOR EN FUNDAMENTO AL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 105 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOTA DE BITACORA No. 08


18/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LAS TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS. SE REALIZA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 09

21/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$1'067,460.26 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$666,554.51 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 18 DE JULIO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
ECHO
4
OBRAS DE REHABILITACION DE DRENATE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS EN LA CALLE EL SAUZ (CALLE No. 1), ENTRE AVENIDA MALCOLM Y SAPARACHI, EN LA LOCALIDAD DE EL ESTERO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA No. 10

OPPU-EST-ADJ-APDA-1005-2022
19/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TLAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS Y DRENATE. DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+328.00.

NOTA DE BITACORA No. 11

20/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES, LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 12

23/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 60,771.40 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 9,688.06 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 19 DE JULIO DEL 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022.

NOTA DE BITACORA No. 13

27/AGOSTO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.


SOP


CONTRATISTA