

820-13



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE	
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	1,953,322.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$	1,897,512.80

ESTIMACION: 1

PERIODO: 12 SEPT AL 16 DIC DE 2022

FECHA: 17/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	CONSERVACION MENOR	\$	1,897,512.80
----	--------------------	----	--------------

TOTAL: \$ 1,897,512.80

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KABIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



PREEFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREEFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 12 SEPT AL 16 DIC DE 2022

FECHA: 17/12/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 1,953,322.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 CONSERVACION MENOR									
P06S20C018	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, PROCESAMIENTO, CARGA L.A.B. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	350.00	340.00	0.00	0.00	340.00	\$ 5,580.92	\$ 1,897,512.80

TOTAL de CONSERVACION MENOR: \$ 1,897,512.80

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 1,897,512.80

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION