



<div>  <div> AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ </div> </div> <div> MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> <div>  <div> AHOMÉ ESPÍRITU DE TRABAJO 2021-2024 </div> </div>										FINIQUITO	
										HOJA	1
										DE	1
OBRA:	CONSERVACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO DE 15,500 ML. EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-006-23		
								CONTRATISTA:	MANUEL SALLAS CASTILLO		
								FECHA:	24 DE MARZO DE 2023		
PERIODO DEL: 07 DE MARZO DE 2023 AL 24 DE MARZO DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1(UNICA)	E	TOTALES					
A	CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO										
1	CONCEPTOS										
1.1	CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA A TRABAJAR, CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15500.00	15499.75	0.00	15499.75	0.25	\$98.66	\$24.66		
TOTAL DE CONCEPTOS									\$24.66		
SUBTOTAL DE CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO									\$24.66		
IVA:									\$3.95		
TOTAL:									\$28.61		
MONTO CONTRATADO DE LA OBRA									\$1,773,906.80		
MONTO EJERCIDO:									\$1,773,878.19		
SALDO NO EJERCIDO:									\$28.61		




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME




MANUEL SALLAS CASTILLO
CONTRATISTA

REVISAR



ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



ARO. JESÚS ERNESTO TARIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS