

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 849: Rehabilitación de carretera: Mocorito - San Benito.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de carretera: Mocorito -
San Benito.

Del 10 de Diciembre 2022 al 19 febrero 2023
Importe de la obra: \$ 4,204,185.38

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prescritores, Concursos y Agregados de
Sinajoa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltrán como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
Ing. Margarita Camacho Borquez y
por Preecasin el Ing. Luis Ernesto
Verdugo Beltrán.

SUPERVISOR

RESIDENTE

CONTRATISTA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Rehabilitación de Carretera: Mascorito - San Benito.

Del 10 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2022

En este periodo de tiempo se inicia con los trabajos de rehabilitación de esta carretera, realizando las siguientes actividades:

- Bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente distribuida de la siguiente forma:

fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
10/12/2022	BA02	7	3.00
19/12/2022	BA-02	6	3.00
20/12/2022	BA02	7	3.00
22/12/2022	BA02	5	3.00
28/12/2022	VL190	1	4.00
29/12/2022	VL190	1	5.00

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de carretera: Macarito -
San Benito

Del 10 al 29 de Diciembre del 2012

- Se termina con los trabajos de
bacheo con un total de 21 m³ de mezcla
asfáltica utilizada.

- Riego de liga con emulsión
catiónica ECR-60 utilizando un total de
5.687.50 litros.

- Adquisición de mezcla asfáltica
(mezcla asfáltica caliente) agregado
máximo 3/4" Volumen medio compacto con
un volumen total de 558.75 m³

- Tendido y compactación de carpeta
asfáltica (mezcla caliente) en un total de
558.75 m³.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de carreteras: Macorita -
San Benito.

Del 02 de febrero, al 19 de febrero de 2023

Se inicia con los trabajos de señalamiento horizontal con pintura tipo tráfico con mica - esfera a razón de 700gr/lit de color amarillo y blanco, obteniendo los siguientes resultados.

Iza → 19.10

→ Continua →

Raya Central
Amanillo

Der → 21.10

→ Discontinua → 5.10

Iza → 25.50

→ Continua →

Raya lateral
Blanca

Der → 25.50

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Rehabilitación de carretera: Mosarito -
San Benito.

19 de Febrero del 2023

Se dan por terminados los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 2440.00 l de pintura blanca, 2,040.00 l de pintura amarilla y 3,350.00 kilogramos de microsfera.

Este día se terminan los trabajos de rehabilitación de esta carretera dando por finalizadas las andaciones en este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA