

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/01/2023

INICIO:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
824	REVESTIMIENTO DE CALLES EN VILLA JUAREZ.	NAVOLATO	ESTATAL	\$100,770.60	\$100,770.60	\$100,770.60	\$0.00	100	100