



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:
07 DE JULIO DE 2022.
TERMINO:
15 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
773	CONSERVACION MENOR CARR: E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA	ANGOSTURA	ESTATAL	\$100,572.84	\$100,572.84	\$100,572.84	\$0.00	100	100