

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

16 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-13	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE)	GUASAVE	ESTATAL	\$1'953,322.00	\$1'953,322.00	\$1'897,512.80	\$55,809.20	100	97