



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:  
10 DE MARZO DE 2022.  
TERMINO:  
31 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
695	CONSERVACION MENOR ACCESO A DESTINOS TURISTICOS CARRET.E.C.INT. MEXICO 15(EL ROSARIO)-CAIMANERO.	EL ROSARIO	ESTATAL	\$955,543.42	\$955,543.42	\$955,543.42	\$0.00	100	100