

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

09 DE FEBRERO DE 2023.

TERMINO:

24 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
882	CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES DE ALCANTARILLAS EN CARRETERA BATEQUITAS-LA HIGUERITA.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$79,530.02	\$79,530.02	\$79,530.02	\$0.00	100	100