

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 896: Revestimiento de Camino E.C. El
Atorón - Heraclio Bernal.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Revestimiento de camino E.C. El Alorón - Ejido Heracio Bernal.

Del 01 al 17 de Marzo del 2023
Importe de la Obra: \$ 1,943,344.30

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preezforzados, Concretas y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual origina al Ing. Martín Castro Moreno, como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arg. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Revestimiento de camino s-c. El
Atorón - Heractio Bernal

Del 01 al 17 de Marzo del 2023

Este día se inician los trabajos
de revestimiento de dicho camino
realizando las siguientes actividades:

- Conformado y perfilado de
19,800.00 m² de superficie existente
con matconformadora.

- Adquisición de 2,160.00 m³
de material en banco para relleno.

- Acarreo de 2,150.00 m³ de los
materiales producto de las excavaciones
para cualquier distancia de materiales
de préstamo de banco para la construcción
de la capa sub-rasante y para completar
la construcción del cuerpo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Revestimiento de camino E.C. El Moron-
Ejido Heracleo Bernal.

Del 01 al 17 de Marzo del 2023

- Tendido conformación y afinamiento
de 5.670.00 m² para dar el acabado
superficial con motoconformadora.

El día 17 de marzo del 2023
se dan por terminados los trabajos de
revestimiento de dicha carretera. Terminando
las anotaciones de este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA