

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 08/03/2023**

**INICIO:**

25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**TERMINO:**

24 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-49	REHABILITACION DE CARRETERA MEXICO 15-EL SERRANO- ESTACION CAPOMAS.	GUASAVE	ESTATAL	\$2'890,061.99	\$2'890,061.99	\$2'889,597.85	\$464.14	100	100