

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

01 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

18 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
728	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15- ESTACION NARANJO.	GUASAVE Y SINALOA	ESTATAL	\$445,018.74	\$445,018.74	\$293,880.30	\$151,138.44	100	66