

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 20/10/2023**

**INICIO:**

26 DE MAYO DE 2023.

**TERMINO:**

12 DE JUNIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
956	TRABAJOS DE DESASOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE ARROYO LIMON DE LOS RAMOS).	CULIACÁN	ESTATAL	\$132,517.35	\$132,517.35	\$132.517.35	\$0.00	100	100