

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 788: Conservación menor en carretera: San
Blas - Ocoroni.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

23-Julio-2022

001

01

Obra: Conservación menor carretera: San Blas-
Ocordi.

En esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos de conservación de dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de la secretaría de Obras Públicas (S.O.P) a través de la Dirección de Supervisión la cual asigna al Ing. Luis Karim Higuera Castro, como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por S.O.P el Ing. Luis Karim Higuera Castro, y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

23-Julio-2022

002

02

Obra: Conservación menor en Carretera:
San Blas - Ocoroni.

En esta fecha se inicia con los trabajos de conservación con bacheo superficial obteniendo los siguientes avances:

Fecha	Camión	Nro de Baches	Mezcla M3
23/07/2022	BA-02	10	3.00
25/07/2022	BA-02	14	3.00
26/07/2022	BA-02	13	3.00
27/07/2022	BA-02	14	3.00
28/07/2022	BA-01	15	3.00
29/07/2022	BA-02	11	3.00
30/07/2022	BA-02	11	3.00

Se continúa con los trabajos de bacheo superficial.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

01-Agosto-2022

003

03

Obra: Conservación menor en carretera:
San Blas - Ocoroni.

Se continua con los trabajos de
bacheo obteniendo los siguientes avances:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla M3
01/08/2022	BA-02	12	3.00
05/08/2022	BA-02	14	3.00
30/09/2022	VLS13	6	3.00
01/10/2022	VLS13	7	3.00
05/10/2022	VLS13	9	3.00
06/10/2022	VLS13	9	3.00
07/10/2022	VLS13	9	3.00

Se continua con los trabajos de
bacheo.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

08-Agosto-2022

004

04

Obra: Conservación menor en carreteras:
San Blas - Ocoroni.

Con esta fecha se continúan los trabajos de bache obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla M ³
08/10/2022	VLS13	8	3.00

En esta fecha se termina con los trabajos de bacheo superficial con un total de 45 M³ de Mezcla Asfáltica, cerrando el presente libro de bitácora el día 08 de Agosto del 2022.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA