



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									
SUBDIRECCION DE OBRA									
NO. CONTRATO:		SSSISOL/PN/010/2026.							
OBRA:		"CLUSES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA)".							
CLUSES:		SLIMB000603							
UNIDAD:		CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA							
UBICACIÓN:		CULIACÁN, SINALOA							
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.									
No. ESTIMACION:		01 (UNO) FINIQUITO			FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2026				
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE	
PRELIMINARES									
PRE03-110	Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15	16.51			\$ 411.88	\$ 6,800.14	
PRE03-131	Desmontaje con recuperacion de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2	2.00			\$ 823.08	\$ 1,646.16	
PRE03-708-1	Desmontaje sin recuperación de tubería de pvc sanitario de 1 1/2" hasta 6" de diámetro, enterrada hasta una profundidad de 1.00m., incluye: excavaciones, desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6	6.00			\$ 235.86	\$ 1,415.16	
PRE04-023	Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.7	3.70			\$ 103.24	\$ 381.99	
PRE04-061	Demolición de muro 14 cm, de ancho de tabicón a mano con marro , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	1.72	0.26			\$ 129.80	\$ 33.75	
PRE04-093	Demolición de registro sanitarios 0.40 x 0.60 m hasta 0.50 m de altura a base de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1	1.00			\$ 583.77	\$ 583.77	
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye: trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	20.03	20.03			\$ 75.42	\$ 1,510.66	
PRE04-311	Demolición de trabe de concreto armado de 15x30 cm. con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	6.63	0.00			\$ 155.38	\$ -	
PRE04-321	Demolición de losa de concreto armado de 10 cm, de espesor con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.96	0.00			\$ 164.55	\$ -	



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C.: AUAA760103GUE

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: SSS/SOL/PN/010/2026.

CLUES: SLIMB000603 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA).

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA

UBICACION: CULIACAN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACION: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

NO. ESTIMACION:

01 (UNO) FINQUITO

FECHA:

09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE04-327	Demolición de losa de concreto armado, con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	2.91	2.39			\$ 1,667.22	\$ 3,984.66
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 A 15 cm promedio, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3	3.00			\$ 195.47	\$ 586.41
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2	1.00			\$ 1,249.64	\$ 1,249.64
PRE04-504	Carga y acarreo en carretilla de escombro producto de demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9	4.00			\$ 851.63	\$ 3,406.52
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.46	3.13			\$ 378.53	\$ 1,184.80
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	4.15	2.63			\$ 386.05	\$ 1,015.31
ALB01-059-1	ALBAÑILERIA Muro de 15 cm. con promedio de 2 a 3 hiladas de altura con block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla mortero-arena 1:5 enriquecido con 15% de cemento, acabado comun, con refuerzo vertical con varilla de 3/8" a cada 20 cm con todas las celadas coladas usando concreto f'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.66	0.26			\$ 732.74	\$ 190.51
ALB05-001	Aplinado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para recibir azulejo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	1.13	2.90			\$ 378.61	\$ 1,097.97
							\$ 27,756.68	

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA
 DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180
 R.F.C: AUA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: ISS/SOL/PN/010/2026.

*CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA).

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

NO. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) FINQUITO

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1	3.63			\$ 453.39	\$ 1,645.81
ALB06-007	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3	3.00			\$ 694.15	\$ 2,082.45
ALB06-017	Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/8-8, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.2	2.63			\$ 770.73	\$ 2,027.02
ALB06-017-1	Firme de 10 cm acabado escobillado, armado con malla 6x6/8-8, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.44	1.44			\$ 807.15	\$ 1,162.30
ALB06-040	Reposición de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10 a 40 cms de ancho en losa o firme de 10 cm a 12 cm de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	0.6	0.50			\$ 364.42	\$ 182.21
ALB06-151-1	Rampa de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.02	3.91			\$ 731.08	\$ 2,858.52
ALB06-200-1	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15X30 4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.86	10.57			\$ 530.31	\$ 5,605.38
ALB06-200-5	Dentellon de 15x40 cms a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 2 armex 15X20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.33	6.33			\$ 765.40	\$ 4,844.98

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C.: AUAA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: SSS/ISOL/PN/010/2026.

CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA).

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 (UNO) FINQUITO

NO. ESTIMACIÓN:

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB08-001	Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.60 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1	1.00			\$ 4,014.84	\$ 4,014.84
ALB13-003-1	Escalones de 0.35x0.19 cm de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla de 3/8", incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	2.2	1.88			\$ 1,087.60	\$ 2,044.69
SAN01-004	RAMALES A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, EN LÍNEA REFORZADO DE 4"Ø PARA CONECTAR DE REGISTRO A REGISTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLAMIENTO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6	6.00			\$ 425.17	\$ 2,551.02
ACAB01-015	ACABADOS Suministro y colocación de piso de cerámica vitrificada de 60x60 cm. maco cemento capri, tendencia (color gris claro mate) tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, asentada con pegamento para cerámicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.5	8.90			\$ 1,175.72	\$ 10,463.91
ACAB01-021	Zocio de 8 cm. de loseta interceramic o similar según muestra aprobada en obra, asentada con cemento crest, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	ML	2.7	5.46			\$ 1,179.48	\$ 6,439.96
ACAB01-080	Suministro y colocación de esquinero de aluminio en aristas de azulejo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	ML	11.04	9.31			\$ 244.81	\$ 2,279.18

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAA760103GUG

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: ISS/SOL/PN/010/2026.

CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA).

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACAN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

No. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) FINQUITO

FECHA:

09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALU02-003-3	ALUMINIO Y CRISTAL Suministro y colocación de puertas de 2.10 de alto, con antepechos, con aluminio natural línea 3" y cristal claro de 6 mm, marco de aluminio natural línea 2"x 3", con cerradura de embutir, pasador doble al piso, 4 jaladeras D, botaguas, bisagras hidráulica de piso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.76	4.76			\$ 7,444.33	\$ 35,435.01
ALU03-099	Suministro e instalación de cancelería fillo, con aluminio natural línea 3" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.3	10.13			\$ 5,028.09	\$ 50,934.55
ALU06-101-1	Suministro y colocación de polarizado tipo espejo en cancelería, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	13.2	16.31			\$ 783.07	\$ 12,771.87
HER13-002	HERRERIA Suministro e instalación de pasamanos de acero en una línea sujeta al muro para discapacitados, a base de acero en herrea tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. Incluye: fijación, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	10.6	10.74			\$ 1,862.44	\$ 20,002.61
HER13-003	Suministro e instalación de pasamanos de acero en dos líneas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herrea tubo de 2" cedula 30, fijado a solera solera 5/16"x3 1/2" doblada en forma de angulo de 4"x 8" de largo anclado con varilla corrugada 3/8", incluye: fijación, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	5	5.60			\$ 3,918.72	\$ 21,944.83
	PINTURA							\$ 225,617.29



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAAT60103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: SSS/SOL/PM/10/2026.

OBRA: *CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA)*.

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACAN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACION: 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

NO. ESTIMACION:

FECHA:

09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PIN01-001	Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de alambre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	125	121.00			\$ 226.29	\$ 27,381.09
PIN01-020	Pintura vinílica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	25	30.16			\$ 133.86	\$ 4,037.22
PIN01-021	Pintura vinílica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	1600	883.98			\$ 133.86	\$ 118,329.56
PIN01-103	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=20 cm de buena calidad marca berel o similar color a elegir, a dos manos, incluye: descarpelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	420	329.94			\$ 60.53	\$ 19,971.27
PIN01-104	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=20 cm de buena calidad marca berel o similar color a elegir, a dos manos, incluye: descarpelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	3	0.00			\$ 60.53	\$ -
PIN01-105	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=70 cm de buena calidad marca berel o similar color a elegir, a dos manos, incluye: descarpelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	210	195.88			\$ 136.92	\$ 26,819.89
PIN01-001	Pintura para tráfico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.44	17.04			\$ 181.86	\$ 3,098.89

ING. ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAAT60103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: SSS/ISO/L/PN/010/2026.

OBRA: "CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA)".

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

		No. ESTIMACION:			01 (UNO) FINQUITO		FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2026		
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P. U.	IMPORTE	
PIN02-031	Pintura para trafico base solvente color azul color azul tráfico con el código de color hexadecimal #063971, con microesferas, en firme o losas de concreto, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	5.46	27.00			\$ 309.09	\$ 8,345.43	
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2	2.00			\$ 2,973.16	\$ 5,946.32	
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1	1.00			\$ 2,973.16	\$ 2,973.16	
PIN03-022	Rotulación de letrero y logotipo "GOBIERNO DE MEXICO", incluye: el escudo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1	1.00			\$ 4,127.54	\$ 4,127.54	
PIN03-021-2	Rotulación de letrero IMSS-BINESTAR con el escudo del IMSS, tipografía correspondientes al existente, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1	1.00			\$ 4,586.92	\$ 4,586.92	
	LMPIEZAS							\$ 3,809.42	
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombros, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	30	38.02			\$ 36.68	\$ 1,394.57	
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	30	57.62			\$ 41.91	\$ 2,414.85	
	EXTRAORDINARIOS							\$ 106,675.07	
EXT-001	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	0.00			2.00	\$ 407.16	\$ 814.32



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAAT60103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									
SUBDIRECCION DE OBRA									
NO. CONTRATO: SSS/SOL/PV/010/2026.									
OBRA: *CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA)*.									
CLUES: SLIMB000603									
UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA									
UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA									
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.									
NO. ESTIMACIÓN: 01 (UNO) FINQUITO									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE	
EXT-002	Desmontaje con recuperación de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00		2.00	\$ 322.37	\$	644.74
EXT-003	Desmontaje y retiro de película tipo polarizado y/o esmerilado en cristales de puertas y/o ventanas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	0.00		3.66	\$ 48.29	\$	176.74
EXT-004	Desmontaje sin recuperación de tapa de contacto, voz y datos, y/o apagador en interior. Incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	0.00		4.00	\$ 52.37	\$	209.48
EXT-005	Desmontaje sin recuperación y retiro de aire acondicionado de ventana y protección de herrera, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	0.00		1.00	\$ 382.92	\$	382.92
EXT-006	Desmontaje sin recuperación y retiro de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	0.00		3.00	\$ 209.37	\$	628.11
EXT-007	Demolición de muro de una sola cara tablaroca panel yeso y/o durock tablacemento, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	0.00	0.00		1.51	\$ 64.97	\$	98.10
EXT-008	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla mortero-arena 1:5 enriquecido con 15% de cemento acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	0.00		1.51	\$ 908.40	\$	1,371.68
EXT-009	Descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	0.00		31.10	\$ 106.94	\$	3,325.83
EXT-010	Canalización en descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	0.00		5.40	\$ 180.92	\$	976.97

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS

CIERRE DE OBRA



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA
DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180
R.F.C: AUAA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									
SUBDIRECCION DE OBRA									
NO. CONTRATO: ISS/SOL/PN/010/2026.									
OBRA:									
CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA).									
CLUES: SLIMB000603									
UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA									
UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA									
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.									
No. ESTIMACIÓN:									
01 (UNO) FINQUITO									
FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2026									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE	
EXT-011	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	0.00	0.00		1.00	\$ 1,162.39	\$	1,162.39
EXT-012	Suministro y colocación de Tarja simple chica sin escurridera de acero inoxidable medidas 50x50 cms, incluye: contracanalasta y cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conector cespól, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	0.00		1.00	\$ 6,759.61	\$	6,759.61
EXT-013	Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable medidas 80x50 cms, incluye: contracanalasta y cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conector cespól, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	0.00		1.00	\$ 7,267.73	\$	7,267.73
EXT-014	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" Ø marca flowell línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: material de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00		3.00	\$ 1,845.96	\$	5,537.85
EXT-015	Suministro e instalación de tubo led modelo T5 LED 16 W, luz de día 7 ftia (6500k), marca tecnolite o similar para lámpara slfm line modelo 32LTLED2282VA0BL MONTISI V, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00		4.00	\$ 332.36	\$	1,329.44
EXT-016	Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	0.00		3.00	\$ 393.23	\$	1,179.72

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS
CI. INGENIERIA DE OBRAS DE OBRAS



ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA
DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180
R.F.C: AUAA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
NO. CONTRATO: ISS/SOL/PN/010/2026.

OBRA: "CLUES: SLIMB000603 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ACABADOS, PINTURA)".

CLUES: SLIMB000603

UNIDAD: CENTRO DERMATOLÓGICO DE SINALOA

UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026.

NO. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) FINQUITO

FECHA:

09 DE OCTUBRE DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
EXT-025	Sellado con silicon blanco anthonggo de abertura o espacio entre equipo de autoclave y arista del claro, incluye: material, mano de obra y herramienta	ML	0.00	0.00		5.48	\$ 123.13	\$ 674.75
EXT-026	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con tarja sencilla con escurridor al derecho, zócalo superior, medida de mesa (0.85 M X 0.50 M) y altura (0.90 M), incluye tarja de 16"x12"(0.40X0.35 m) y de 12 " de profundidad (0.30 m) con patas tubulares de acero inoxidable y repisa inferior ajustable, incluye: contracanal y cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	0.00		1.00	\$ 21,314.60	\$ 21,314.60

IMPORTE: \$550,480.37
IVA: \$ 88,076.86
TOTAL: \$ 638,557.23

ING. ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS