

NOTA
No.

01

Obra: Bacheo en autopista Benito Juárez
2022 etapa #2.

Del 20 de Agosto al 08 de Septiembre 2022
Importe de la obra: \$ 1,659,178.00

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Presfornadas, concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Jesus Martín González Amador
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Arq. Silberto Camacho Armenta y
por Preecasin el Ing. Jesus Martín
González Amador.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

PREECASIN

NOTA
No.

02

Obra: Bacheo en autopista Benito Juárez
2022 etapa #2.

Del 20 de Agosto al 08 de Septiembre
del 2022.

En este día se inician los trabajos
de esta obra con bacheo superficial
a mano con mezcla asfáltica caliente
agregado máximo 3/4" a fines obteniendo
los siguientes avances:

Fecha Camión Nro Baches Mezcla M3

20/08/2022 VL-200 8 5.12

22/08/2022 BA-02 5 3.00
BA-04 9 6.00

23/08/2022 BA-02 5 3.00
BA-04 20 6.00

24/08/2022 BA-02 3 3.00
BA-04 6 6.00

25/08/2022 BA-02 5 3.00
BA-04 5 6.00

Se continúa con los trabajos de
bacheo.

SUPERVISOR


CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Bacheo en autopista Benito
Juarez 2022 etapa #2.

Del 20 de Agosto al 08 de Septiembre
del 2022.

Fecha Camión Mro Baches Mezclas

26/08/2022	BA-02 BA-04	3 8	3.00 6.00
27/08/2022	BA-02 BA-04 Y VL200	2 5	2.00 3.00
29/08/2022	BA-02 VL-176 BA-04 Y VL200	3 8 13	3.00 7.00 5.00
30/08/2022	VL156	7	5.00
31/08/2022	VL156 BA04 Y VL200	7 29	5.00 5.00
01/09/2022	BA-02 BA-04 Y VL200 VL-156	14 16 9	3.00 5.00 5.00

Se continuo con los trabajos de
bacheo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Bacheo en autopista Benito Juárez
2022 etapa #2.

Del 20 de Agosto al 08 de Septiembre
del 2022.

Fecha	Cambión	No Baches	Mexcam3
02/09/2022	BA-04 y VL200 VL156	23 9	5.00 5.00
03/09/2022	BA-02 BA-04 y VL200 VL156 Borquez Borquez VL108	11 37 2 12 26 16	3.00 6.00 4.00 3.00 12.00 6.00
04/09/2022	BA-02 BA-04 y VL200 VL156 Borquez VL162	11 27 4 8 15	3.00 5.00 4.00 2.00 6.00

Se continúa con los trabajos de
bacheo.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Bacheo en Autopista Benito Juárez
2022 etapa #2

Del 20 de Agosto al 05 de septiembre
del 2022

Fecha	Cantidad	Mra Baches	Mensajeros
05/09/2022	8	Barquez	3.00
	12	BA-04 Y VL-200	3.72
	12	VL-182	5.00
	16	Barquez	3.00
05/09/2022	13	BA-02	3.00
07/09/2022	35	BA-04 Y VL-200	4.93
	13	VL-182	3.00
	10	Barquez	3.00
08/09/2022	12	BA-02	3.00
	19	BA-04	3.00
	9	Barquez	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

FECHA

006

PREECASIN

NOTA
No.

06 Obra: Bacheo en Autopista Benito Juarez 2012 etapa #2.

08 de septiembre del 2012

En este día se terminan los trabajos de bacheo en la autopista con un total de 199.77 m3 de Mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las amoblaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE



FIRMA

FIRMA

FIRMA