



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: IMALA - SANALONA

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91

IMPORTE DE OBRA: \$308,989.84

IMPORTE DE ESTIMACION: \$156,163.00

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA: 28/02/2022

HOJA 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$156,163.00
SUBTOTAL:	\$156,163.00
TOTAL	\$156,163.00

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMARERO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: IMALA - SANALONA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE CUJACAN

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$308,989.84

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA: 28/02/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	\$8,490.38	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	\$2,763.47	\$2,487.12
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	18.10	18.10	0.00	0.00	18.10	\$8,490.38	\$153,675.88
								SUMA:	\$156,163.00

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION