

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra 732: Conservación menor carr: Altata-Dautillos*

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carr: Altata -  
Dautillos.

Del 10 de Abril al 20 de Abril del 2022  
Importe de la Obra: \$ 341,816.44

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar Seguimiento a  
los trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preeforzados, Concretas Y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al  
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como  
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Arg. Gilberto Camacho Armenta, y por  
PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez  
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Conservación menor cam: Altata-Dautillos.

11 de Abril del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de conservación menor iniciando con el señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:



12 al 18 de Abril del 2022

Con esta fecha se realizan los trabajos de bacheo con mezcla caliente agregado máximo de 3/4" a finos utilizando un total de 6.00 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica.

Se continúa con trabajos de señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carr: Altata -  
Dauillos.

Del 19 al 20 de Abril del 2022

Se continua con el señalamiento  
horizontal.

Raya Lateral  
Blanca

Izq. → Continua → 9.80km  
Der. → Continua → 9.80km

Con fecha del 20 de Abril del 2022  
se dan por terminados los trabajos de  
esta obra, cerrando el presente libro  
de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA