

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

REMEDIACION Y READECUACION DE OFICINAS DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE EGRESOS EN EL AJO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CUANACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ARJ-PEST-INAP-0411B-2022

PERIODO DE CONTRATO: 09/11/2022 - 30/11/2022

CONTRATISTA: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI COCHOA

MONTO CONTRATADO: \$ 632,119.15 IVA INCLUIDO

SUPLENTE DEL CONTRATISTA: SR. CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ URTUZUASTEGUI

REPRESENTANTE LEGAL: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI COCHOA

PRESIDENTE DE OBRA SUP. SR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PARRA.

KIRKLAND ROSALES.

NOTA NO. 2

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE HICIERON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE ASÍ COMO RETIRO DE MURO DE TABIQUERIA, SE RETIRAN ADICIONALMENTE CON RECONSTRUCCION Y PUERTAS EXISTENTES.

NOTA NO. 3

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO PERIMETRAL ESTRUCTURADO CON BASTIDOR METALICO INCLUIDO JUNTA METALICA A BASE DE RESORBE EN TODO EL PERIMETRO ASÍ COMO TAMBIEN LAMBRIN DE TABIQUERIA.

NOTA NO. 4

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE MELAMINA COLOR NOCAL TERRACOTA COLOCADO A MURO CON VERTICES Y JUNTAS DE ALUMINIO NEGRO ASI COMO PLAFON DE MELAMINA COLOR NOCAL TERRACOTA COLOCADO A MURO CON VERTICES Y JUNTAS DE ALUMINIO NEGRO.

NOTA No. 5	SE TRABAJA EN MINUTO Y colocación de PUELA LAMINADA DE 8 MM. WCA TERZA ASI COMO MINUTO Y colocación de PUERTOS DE MADERA DE CEDRO SE REUBICA REJINAS PLACA DE CHOCLE EN COLOR NEGRO DE SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO DUCTOS FLEXIBLES.
NOTA No. 6	22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE MINUTA Y FABRICA MUEBLE ABVUE DE MELAMINA Y HERPERA SE INSTALA AUMENTO ACUSTICO EN MUROS A BASE DE LAMINA MINERAL Y FIBRA AVO HOGAR 2" EN INTERIOR DE MUROS. SE CANCELAN CAIDAS ELECTRICAS Y CABLEADO EXISTENTE NO UTIL.
NOTA No. 7	24 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTINUAN TRABAJOS DE AUMENTO ACUSTICO EN MUROS ASI COMO MINUTO Y colocación de LAMPARAS DE SOBREPUE Y COLGANTES Y CONTACTOS DOBLES.
NOTA No. 8	26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTINUA COLOCACION DE LAMPARAS DE SOBREPUE Y COLGANTES ASI COMO EQUIPO DE AIRE MINIFLIT DE 1.0TON WCA LG BLACK MIRROR. SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 619,726.64 IVA INCL. TIENEN AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$ 216,904.32 Y TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 18,591.80 QUEDANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 384,230.52 PERIODO DE LA ESTIMACION: 09 DE NOV. - 25 DE NOV. 2022 TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: IVA \$ 619,726.64 IMPORTE CONTRATADO + CONVENIO IVA \$ 632,119.19 SAVO POR \$ 12,392.51

NOTA NO. 5

CON ESTA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS CONTRATADOS
Y SE PROCEDE A LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA
PROCEDER A LA ENTREGA DE LA MISMA AL ORGANISMO OPERADOR.
SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE DE ESTIMACIÓN NO. 2 FINIQUITO
POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 12,342.51 MENOS TOTAL DE
DEDUCCIONES POR \$ 320.50 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR
DE \$ 7,734.03.

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$ 632,119.15

IMPORTE DE CONTRATO CONVENIO IVA \$ 632,119.15

CAVIO POR EJERCER IVA \$ 0.00

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 28/IV/2022 - 30/II/2022

CON EL TRAMITE DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DEFINIQUITO
SE PROCEDE A LA CIERRE DE LA PRESENTE OBRA.

[Handwritten signature]