

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

19 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

27 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
780	CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN PEDRO-LA CURVA-NAVOLATO.	NAVOLATO	ESTATAL	\$257,174.28	\$257,174.28	\$187,035.84	\$70,138.44	100	73