



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA LAGUNA COLORADA - LA GUAMUCHILERA  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$235,364.51  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$235,364.51

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 26/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR: \$235,364.51

SUBTOTAL: \$235,364.51

TOTAL \$235,364.51

  
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA LAGUNA COLORADA - LA GUAMUCHILERA

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$235,364.51

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1


PERIODO: DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 26/07/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	\$4,845.29	\$23,741.92
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	19.20	19.20	0.00	0.00	19.20	\$11,022.01	\$211,622.59
								SUMA:	\$235,364.51
								TOTAL ESTIMACION:	\$235,364.51

  
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CÉZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION