

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 06/10/2023

INICIO:

26 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

21 DE JUNIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
958	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO)	MOCORITO	ESTATAL	\$203,193.27	\$203,193.27	\$203,193.27	\$0.00	100	100