

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 839: Rehabilitación de camino la Apoma-La
Jurisdicción.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de camino la Apoma-La Jurisdicción.


Del 02 de Noviembre al 08 de Noviembre 2022
Importe de la Obra: \$ 134,251.00

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasiñados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arg. Francisco Martin Perez y por Preecasiñ el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Rehabilitación de camino la Apoma-
La Jurisdicción.

Del 02 al 08 de Noviembre del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de conformado y perfilado de la superficie existente con moto conformadora incluye: mano de obra y equipo, obteniendo los siguientes resultados:

Localización	Largo	Ancho	Area
0+000 - 0+500	500.00	8.00	4800.00
0+500 - 0+900	300.00	12.00	3600.00
0+900 - 1+500	700.00	7.00	4900.00
1+500 - 2+800	1.200.00	8.00	9.600.00
2+800 - 3+700	900.00	5.00	5.400.00
3+700 - 4+700	1.000.00	4.00	4.000.00
4+700 - 5+300	1.600.00	5.00	9.600.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de camino la Apoma-
La Jurisdicción.

08 de Noviembre del 2022

Este día se terminan los trabajos
de rehabilitación de dicho camino con un
total de 44,900.00 m² trabajados cerrando
el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA