

CALLE RIO CULIACA No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/ISO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022  
 ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
1	<b>PRELIMINARES</b>							\$ 17,446.31
PRE03-031	Desmontaje de calentador de 40 lt. con recuperación, incluye: desconexión hidráulica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 423.19	\$ 423.19
PRE03-115	Desmontaje de puerta y marco metalico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 427.92	\$ 427.92
PRE03-322	Desmontaje con recuperacion de centro de carga tipo QO-2 hasta QO-8 con interruptores, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 677.11	\$ 677.11
PRE03-323	Desconexión, desmantelamiento y retiro de tablero electrico existente, incluye: demolición, retiro de linea alimentador, en mal estado, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 1,269.60	\$ 1,269.60
PRE04-029	Demolición de piso de terrazo con espesor de 2 cm., incluye el retiro del mortero, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	74.95	74.95	0.00	0.00	\$ 86.61	\$ 6,491.42
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.60	22.95	0.00	-4.65	\$ 97.29	\$ 2,232.81
PRE04-040	Demolición de zócalo de loseta de mosaico en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	155.68	118.96	0.00	-36.72	\$ 30.01	\$ 3,569.99

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
 CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE ) JLIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	14.03	5.97	0.00	-8.06	\$ 149.99	\$ 895.44
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 1,458.83	\$ 1,458.83
3	<b>ALBAÑILERIA</b>							\$ 74,114.28
ALB06-008	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	26.33	22.11	0.00	-4.22	\$ 564.65	\$ 12,484.41
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.16	9.16	0.00	0.00	\$ 770.77	\$ 7,060.25
ALB06-200	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	34.92	34.92	0.00	0.00	\$ 433.04	\$ 15,121.76

ARQ. ALFREDO LEAL INEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB08-050	Registro para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. (con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural), a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 5,347.92	\$ 5,347.92
ALB12-032	Entortado previo a recibir piso de 2 a 4 cm. de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	96.17	96.17	0.00	0.00	\$ 305.36	\$ 29,366.47
ALB15-036	Resanado y detallado de 20 cm hasta 40 cm de ancho en muros a base de aplanados acabado froteado, incluye: retiro de aplanado suelto, material, mano de obra, herramienta.	ML	26.60	26.60	0.00	0.00	\$ 177.95	\$ 4,733.47
5	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>							\$ 10,810.26
HIDR10-040	Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria,	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 844.69	\$ 1,689.38
HIDR10-001	Salida hidraulica para w.c., con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 830.65	\$ 830.65

ARQ. ALFREDO LEX NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN : 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, LIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
HIDR10-020	Salida hidraulica para lavado, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fría, ranurados, resanes,	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 867.74	\$ 867.74
SAN01-021	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, donde se requiera,	ML	5.00	4.50	0.00	-0.50	\$ 157.16	\$ 707.22
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería PVC 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 971.27	\$ 971.27
SAN02-008	Salida sanitaria para lavado, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 904.48	\$ 904.48
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 863.62	\$ 1,727.24
SAN02-100	Salida sanitaria especial para mueble odontologico con tubería PVC de 2"Ø incluye: salida de tubo sanitario de 2"salida para conexion electrica para contacto 110, salida hidraulica y salida para compresor de aire, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 3,112.28	\$ 3,112.28

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, ) LIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022  
 ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P. U.	IMPORTE
6	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							\$ 2,966.56
ELEC01-036	Instalacion de centro de carga de distribucion de 8 a 20 espacios 100 amp, incluye: solo mano de obra, fijación, peinado de tablero, cintillos de plastico.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 1,417.50	\$ 1,417.50
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 774.53	\$ 1,549.06
7.1	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>							\$ 14,614.15
TAB01-213	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en cocina, medidas de 0.60 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.40	6.40	0.00	0.00	\$ 1,296.10	\$ 8,295.04
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	7.00	0.00	-2.00	\$ 902.73	\$ 6,319.11

ARQ. ALFREDO DE LA MUEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON-S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.  
**ROVICON S.A. DE C.V.**  
 RFC: ROV100216P94

**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022  
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022  
 ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
8.00	<b>ACABADOS</b>							\$ 117,953.42
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y juntas con boquilla anithongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	49.93	49.93	0.00	0.00	\$ 463.28	\$ 23,131.57
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junta con boquilla anithongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	47.70	31.04	0.00	0.00	\$ 479.10	\$ 14,871.26
ACAB01-014	Suministro y colocación de piso de ceramica de 60x60 cm. lamosa modelo ceverest gris o similar, asentada con pegamento para cerámicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	105.84	105.84	0.00	0.00	\$ 614.07	\$ 64,993.17
ACAB01-031	Zoclo de 10 cm de piso de ceramico de 60x60 cm. lamosa o similar, asentada con pegamento para cerámicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	92.04	92.04	0.00	0.00	\$ 162.51	\$ 14,957.42
14	<b>CISTERNA DE ALBAÑILERIA</b>							\$ 23,592.97
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	16.00	10.89	0.00	0.00	\$ 22.24	\$ 242.19

ARQ. ALFREDO DE LAS NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
 CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
CIM01-025	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo III, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	15.62	15.62	0.00	0.00	\$ 985.43	\$ 15,392.42
CIM01-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.25	5.76	0.00	0.00	\$ 201.81	\$ 1,162.43
CIM01-235	Losa de cimentación de 12 cm de espesor de concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 15 cm en ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	6.25	5.76	0.00	0.00	\$ 1,179.85	\$ 6,795.94
<b>20</b>	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b>							<b>\$ 29,122.05</b>
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	24.00	20.98	0.00	-3.02	\$ 22.24	\$ 466.57
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	3.20	3.20	0.00	0.00	\$ 239.96	\$ 767.87

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARC  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
 CALLE RIO CULIACAN N.º 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPÉ, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94


**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N.º:** SSS/ISO/AD/001/2022  
**OBRA:** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.  
**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
**PERIODO DE EJECUCION:** 16 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JUNIO DE 2022  
**ESTIMACION:** 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P. U.	IMPORTE
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas Ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	17.60	14.00	0.00	-3.60	\$ 826.09	\$ 11,565.26
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	18.72	18.72	0.00	0.00	\$ 871.92	\$ 16,322.34

<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 290,620.00</b>
<b>IVA (16 %)</b>	<b>\$ 46,499.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 337,119.20</b>

  
 ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA