

Nota 01

El día de hoy se aporta el este libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre Construcción de Pozo Profundo en la comunidad de la Chica Bandá de los Ibarra Municipio de Tlaxento, Estado de Sinaloa.

► Datos generales de contrato.

* N° Contrato: OPPU-EST-UP-FISE-APDA-2411-2022

* Período: Inicio: 28/noviembre/2022
Termino: 31/diciembre/2022

* Importe: 4 1559,696.65 "LIVA

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivado del fallo emitido correspondiente al concurso por licitación pública N° OPPU-EST-UP-040-2022 a la Sociedad mercantil denominada "CHINOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." que es representada legalmente por el C. Arnoldo Ruelas Acosta, quien a su vez designa como Superintendente responsable de obra al Ing. Sergio Armando Saceda Garroza como Superintendente responsable de obra y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se nombra como residente de la misma a la Arquitecta Margarita Camacho Barquez.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serán con recursos de origen Estatales, financiados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio 2022 de conformidad con el plan de actuación N° SEBIDES/FISE/09/2022 recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sergio A. Ruelas G.
Superintendente de obra.
Ing. Sergio A. Ruelas G.

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Pozo La Chica Bando 1700

Ncta 02 28/ noviembre/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra.

En reunión con personal de obras públicas de municipio y gerencia de SITAPA se definió punto de perforación con mayor viabilidad de acuerdo a estudios previos existentes.

Ncta 03 01/ Diciembre/2022

Continúan trabajos de perforación de pozo profundo de 60 mts profundidad.

Se analiza la posibilidad de conectarse a red de CFE existente a 25ml apex del pozo en proceso al igual que la interconexión de la línea con red de conducción existente frente a la ubicación de pozo existente.

Ncta 04 07/ Diciembre/2022

Continúan trabajos de perforación de pozo profundo de 60 mts, con un avance de 35%.

Ncta 05 12/ Diciembre/2022

Se trabaja en perforación de pozo profundo con un avance del 45%. Una vez terminada la perforación y realizado los trabajos de alivio se definirá si los equipos de bombeo y tablero de control considerando en presupuesto de contrato se agregan a las necesidades reales de la obra.

Sergio A. Ruelas G.

Supervisante de obra

Ing. Sergio A. Ruelas G


Residente de obra scp
Aejtagarita Camacho

Pozo Cañon Banda, TJOE.

Nota 09 27/12/2022.

continuación trabajos en construcción de casetta de control, colocación de equipo de bombeo y tubo de control, así como un línea de interconexión de agua.

Nota 10 31/12/2022.

El día de hoy concluyen trabajos del presente contrato.

Nota 11 06/ENE/2023.

Este día se hace entrega de la obra al organismo operador.

Nota 12 13/ENE/2023

Se presentan estimaciones del presente contrato:

Estimación	Importe Estimado	Importe a recibir
Est. #1 (normal)	+ 1,025,601.96	+ 640,117.08
Est. #2 (Exord. final)	+ 478,168.55	+ 478,868.98

con esta nota se cierra la presente Bitácora de seguimiento de obra.

Sergio A. Ruelas G.
Representante de obra
Ing. Sergio A. Ruelas G.


Residente de obra Sr.
Arg. H. Argente Camacho