

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

02 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

04 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1033	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA A BATEQUITAS	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$286,007.69	\$286,007.69	\$283,360.86	\$2,646.83	100	99