

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

21 DE JUNIO DE 2023.

TERMINO:

24 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1009	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (TRABAJOS CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO)	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$256,200.21	\$256,200.21	\$256,200.21	\$0.00	100	100