

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ENERO - MARZO 2026
REPORTE DE INVERSION EN OBRA PUBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD
IA-RIOPPM-32-(20260103)

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO											DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DOMICILIO DE LOS TRABAJOS	RECURSOS	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONTO AUTORIZADO	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO	IMPORTE CONTRATADO + IMPORTE DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PLAZO DEL CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS + PLAZO DEL CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS							
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	N/A	N/A	04 DE MARZO DE 2025	02 DE ABRIL DE 2025	30 DÍAS NATURALES	N/A	30 DÍAS NATURALES	02 DE ABRIL DE 2025	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CELE EN EDIFICIO "D", UNIDAD REGIONAL CULIACÁN	LOLA BELTRÁN S/N, COLONIA 4 DE MARZO, C.P 80020 EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2025	UADEO-001-2025	UADEO-OP-ADE-001-2025	100%	100%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V.; CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V.; STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.; DESARROLLADORA, EDIFICADORA E INMOBILIARIA LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V. Y	\$ 9,615,120.20	\$ 8,653,608.18	\$ 961,512.02	\$ 9,615,120.20	05 DE JULIO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	180 DÍAS NATURALES	45 DÍAS NATURALES	225 DÍAS NATURALES	14 DE FEBRERO DE 2026	CONSTRUCCIÓN 1RA. ETAPA DE EDIFICIO "H". INCLUYE 02 LABORATORIOS, UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	LÁZARO CÁRDENAS SN, INFONAVIT CHUTAMONAS, MAGISTERIO, 81470 GUAMÚCHIL, SINALOA	FAM 2025	UADEO-002-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2025	100%	100%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C. V.	\$ 5,500,000.00	\$ 4,950,000.00	\$ 550,000.00	\$ 5,500,000.00	05 DE JULIO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	180 DÍAS NATURALES	45 DÍAS NATURALES	225 DÍAS NATURALES	14 DE FEBRERO DE 2026	ADECUACIÓN EN LABORATORIOS DE GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN	AV. DEL MAR 1200, FRACCIONAMIENTO TELLERÍA, C.P. 82100, MAZATLÁN, SINALOA	FAM 2025	UADEO-003-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-002-2025	100%	100%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.; CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	\$ 11,500,000.00	\$ 10,350,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 11,500,000.00	14 DE AGOSTO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	140 DÍAS NATURALES	35 DÍAS NATURALES	175 DÍAS NATURALES	04 DE FEBRERO DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE GASTRONOMÍA, UNIDAD REGIONAL GUASAVE	AV. UNIVERSIDAD S/N, FRACC. VILLA UNIVERSIDAD C.P. 81000, GUASAVE, SINALOA	FAM 2025	UADEO-004-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2025	100%	100%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	PATRICIA MARIA ROSALES VEGA; DAVID GARCÍA CARRANZA; RUBEN REYNAGA MEZA Y GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.	\$ 11,500,000.00	\$ 10,350,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 11,500,000.00	14 DE AGOSTO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	140 DÍAS NATURALES	35 DÍAS NATURALES	175 DÍAS NATURALES	04 DE FEBRERO DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE GASTRONOMÍA, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA	FAM 2025	UADEO-005-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-004-2025	100%	100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DEL DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N/A	N/A	27 DE OCTUBRE DE 2025	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DÍAS NATURALES	N/A	30 DÍAS NATURALES	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS UNIDADES REGIONALES DE MAZATLÁN, CULIACÁN, GUAMÚCHIL Y GUASAVE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	AV. DEL MAR 1200, FRACCIONAMIENTO TELLERÍA, C.P. 82100, MAZATLÁN, SINALOA; LOLA BELTRÁN S/N, COLONIA 4 DE MARZO, C.P 80020 EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA; LÁZARO CÁRDENAS SN, INFONAVIT CHUTAMONAS, MAGISTERIO, 81470 GUAMÚCHIL, SINALOA Y AV. UNIVERSIDAD S/N, FRACC. VILLA UNIVERSIDAD C.P. 81000, GUASAVE, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2025	UADEO-006-2025	UADEO-OP-ADE-002-2025	100%	100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	N/A	N/A	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DÍAS NATURALES	N/A	30 DÍAS NATURALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE ACUICULTURA, UBICADO EN LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2025	UADEO-007-2025	UADEO-OP-ADE-003-2025	100%	100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DEL DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 593,421.25	\$ 593,421.25	N/A	N/A	17 DE DICIEMBRE 2025	31 DE DICIEMBRE 2025	15 DÍAS NATURALES	N/A	15 DÍAS NATURALES	31 DE DICIEMBRE 2025	TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1RA. ETAPA DE EDIFICIO "H". INCLUYE: LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE CENTRO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	LÁZARO CÁRDENAS SN, INFONAVIT CHUTAMONAS, MAGISTERIO, 81470 GUAMÚCHIL, SINALOA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2025	UADEO-008-2025	UADEO-OP-ADE-004-2025	100%	100%

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ENERO - MARZO 2026
REPORTE DE OBRAS PÚBLICAS
BD-OP-36-(20260102)

N°	Descripción del campo						
1	Año	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Periodo	20250103	20250709	20250709	20250709	20251012	20251012
3	Cuenta Contable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nombre Cuenta Contable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Núm. de Obra	UADEO-001-2025	UADEO-002-2025	UADEO-003-2025	UADEO-004-2025	UADEO-005-2025	UADEO-006-2025
6	Municipio	CULIACÁN	SALVADOR ALVARADO	MAZATLÁN	GUASAVE	AHOME	MAZATLÁN, CULIACÁN, SALVADOR ALVARADO Y GUASAVE
7	Localidad	CULIACÁN	GUAMÚCHIL	MAZATLÁN	GUASAVE	LOS MOCHIS	MAZATLÁN, CULIACÁN, GUAMÚCHIL Y GUASAVE
8	Coordenadas Geográficas	24.812702, -107.432599	25.455486, -108.064840	23.234491, -106.437234	25.567855, -108.485613	25.8101149, -108.9682740	23.234491, -106.437234; 24.812702, -107.432599; 25.455486, -108.064840; 25.567855, -108.485613
9	Programa	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
10	Subprograma	ADECUACIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN
11	Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CELE EN EDIFICIO "D", UNIDAD REGIONAL CULIACÁN	CONSTRUCCIÓN 1RA. ETAPA DE EDIFICIO "H". INCLUYE 02 LABORATORIOS, UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	ADECUACIÓN EN LABORATORIOS DE GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE GASTRONOMÍA, UNIDAD REGIONAL GUASAVE	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE GASTRONOMÍA, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS UNIDADES REGIONALES DE MAZATLÁN, CULIACÁN, GUAMÚCHIL Y GUASAVE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
12	Importe Total Autorizado	\$ 800,000.00	\$ 9,615,120.20	\$ 5,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 1,000,000.00
13	Origen Federal	N/A	FAM 2025	FAM 2025	FAM 2025	FAM 2025	N/A
14	Importe	\$0.00	\$ 9,615,120.20	\$ 5,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$0.00
15	Origen Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Importe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	Origen Municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Importe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	Otras Inversiones	RECURSOS PROPIOS 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	RECURSOS PROPIOS 2025
20	Origen	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
23	Tipo de Contratación	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL
24	Nombre del Contratista o Proveedor	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V.; CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V.; STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.; DESARROLLADORA, EDIFICADORA E INMOBILIARIA LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V. Y MULTICONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V.	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.; CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	PATRICIA MARIA ROSALES VEGA; DAVID GARCÍA CARRANZA; RUBEN REYNAGA MEZA Y GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DEL DISEÑO, S.A. DE C.V.
25	Representante legal	C. ANGEL ALFONSO OCHOA DEL VALLE	C. GUADALUPE PERALTA CELAYA; C. ROMUALDO DANIEL RIOS PERALTA; C. JUAN CARLOS GARCÍA DELGADO; C. BENJAMIN SANCHEZ BELTRAN; C. GEMMA ANEL SÁNCHEZ BELTRÁN Y C. GUADALUPE RIOS CUADRAS	C. JESUS CARDONA FRAGOZA Y C. ANA ROSA BUSTAMANTE VENEGAS	C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO; C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO Y C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	C. PATRICIA MARIA ROSALES VEGA; C. DAVID GARCÍA CARRANZA; C. RUBEN REYNAGA MEZA Y C. JORGE SAUL DELGADO MOJARDIN	C. JORGE ARMANDO RÍOS PERALTA
26	Número de Contrato	UADEO-OP-ADE-001-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-002-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2025	UADEO-OP-FAM-LPE-004-2025	UADEO-OP-ADE-002-2025
27	Importe del Contrato / Administración Directa	\$ 800,000.00	\$ 8,653,608.18	\$ 4,950,000.00	\$ 10,350,000.00	\$ 10,350,000.00	\$ 1,000,000.00
28	Fecha del contrato	03 DE MARZO DE 2025	04 DE JULIO DE 2025	04 DE JULIO DE 2025	13 DE AGOSTO DE 2025	13 DE AGOSTO DE 2025	24 DE OCTUBRE DE 2025
29	Fecha Inicio de Ejecución	04 DE MARZO DE 2025	05 DE JULIO DE 2025	05 DE JULIO DE 2025	14 DE AGOSTO DE 2025	14 DE AGOSTO DE 2025	27 DE OCTUBRE DE 2025
30	Fecha Terminación de Ejecución	02 DE ABRIL DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
31	Porcentaje Avance Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Importe Ejercido	\$ 800,000.00	\$ 9,615,120.20	\$ 5,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 1,000,000.00
33	Porcentaje Avance Financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Beneficiarios	1,600	661	294	594	1,181	20,000
35	Status	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA
36	Fecha de convenio modificatorio al contrato	N/A	10 DE DICIEMBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	N/A
37	Tipo de convenio modificatorio	N/A	CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO	CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO	CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO	CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO	N/A
38	Importe del convenio modificatorio	N/A	\$ 961,512.02	\$ 550,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	N/A
39	Días que se incrementan con el convenio	N/A	45 DÍAS NATURALES	45 DÍAS NATURALES	35 DÍAS NATURALES	35 DÍAS NATURALES	N/A
40	Fecha del acta de entrega recepción	02 DE ABRIL DE 2025	16 DE FEBRERO DE 2026	14 DE FEBRERO DE 2026	04 DE FEBRERO DE 2026	04 DE FEBRERO DE 2026	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
41	Fecha del acta de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



N°	CAMPO	
1	Año	2025
2	Periodo	20251012
3	Cuenta_Contable	N/A
4	Nombre Cuenta Contable	N/A
5	Núm. de Obra	UADEO-008-2025
6	Municipio	SALVADOR ALVARADO
7	Localidad	GUAMÚCHIL
8	Coordenadas Geográficas	25.455486, -108.064840
9	Programa	EDUCACIÓN
10	Subprograma	CONSTRUCCIÓN
11	Nombre del Proyecto	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1RA. ETAPA DE EDIFICIO "H". INCLUYE: LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE CENTRO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
12	Importe Total Autorizado	\$ 593,421.25
13	Origen Federal	N/A
14	Importe	\$0.00
15	Origen Estatal	N/A
16	Importe	\$0.00
17	Origen Municipal	N/A
18	Importe	\$0.00
19	Otras Inversiones	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2025
20	Origen	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 593,421.25
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO
23	Tipo de Contratación	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL
24	Nombre del Contratista o Proveedor	CONSORCIO DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DEL DISEÑO, S.A. DE C.V.
25	Representante legal	C. JORGE ARMANDO RÍOS PERALTA
26	Número de Contrato	UADEO-OP-ADE-004-2025
27	Importe del Contrato / Administración Directa	\$ 593,421.25
28	Fecha del contrato	16 DE DICIEMBRE DE 2025
29	Fecha Inicio de Ejecución	17 DE DICIEMBRE 2025
30	Fecha Terminación de Ejecución	31 DE DICIEMBRE 2025
31	Porcentaje Avance Físico	100%
32	Importe Ejercido	\$ 593,421.25
33	Porcentaje Avance Financiero	100%
34	Beneficiarios	661
35	Estatus	CONCLUIDA
36	Fecha de convenio modificatorio al contrato	N/A
37	Tipo de convenio modificatorio	N/A
38	Importe del convenio modificatorio	N/A
39	Días que se incrementan con el convenio	N/A
40	Fecha del acta de entrega recepción	31 DE DICIEMBRE 2025
41	Fecha del acta de suspensión	N/A