

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 740: Conservación menor carr: Mochis-
El fuerte 3ra etapa.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

05-Mayo-2022

001

01

Obra: Conservación menor en carretera:
Mochis- El fuerte Bra etapa.

Del 05 de Mayo al 27 de Diciembre del 2022
Importe de la obra: \$4,035,900.85

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preeforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltran como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. Luis Karim Higuera Castro y por
PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco
Beltran.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carretera: Mochis -
El Fuerte 3ra etapa.

Del 14 de Mayo al 27 de Diciembre del 2022

En esta fecha se inician los trabajos
de bacheo superficial a mano, obteniendo los
siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla M3
14/05/2022	BA-02	8	3.00
16/05/2022	BA-02	8	3.00
17/05/2022	BA-02	8	3.00
18/05/2022	BA-02	6	3.00
19/05/2022	BA-02	8	3.00
20/05/2022	BA-02	8	3.00
21/05/2022	BA-02	5	3.00
25/05/2022	BA-02	4	3.00
28/05/2022	BA-01	8	3.00
03/06/2022	BA-02	5	3.00
04/06/2022	BA-02	8	3.00
06/06/2022	BA-02	5	3.00
07/06/2022	BA-02	6	3.00
08/06/2022	BA-02	8	3.00
09/06/2022	BA-02	6	3.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor carretera: Mochis -
El fuerte 3ra etapa.

Se continua con los trabajos de bacheo
superficial.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
10/06/2022	BA-01	6	3.00
	BA-02	6	3.00
11/06/2022	BA-01	7	3.00
	BA-02	8	3.00
13/06/2022	BA-02	7	3.00
14/06/2022	BA-02	7	3.00
15/06/2022	BA-02	5	3.00
16/06/2022	BA-02	8	3.00
17/06/2022	BA-02	7	3.00
21/06/2022	BA-02	7	3.00
22/06/2022	BA-02	8	3.00
23/06/2022	BA-02	4	3.00
29/06/2022	BA-02	8	3.00
30/06/2022	BA-02	8	3.00
01/07/2022	BA-02	7	3.00
02/07/2022	BA-02	5	3.00
04/07/2022	BA-02	7	3.00
22/07/2022	BA-02	9	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación menor en carretera:
Nochis - El fuerte 3ra etapa.

Se continua con los trabajos de bacheo
superficial.

Fecha	Camión	Nro de Baches	Mezcla m ³
06/07/2022	BA-02	8	3.00
07/07/2022	BA-02	6	3.00
08/07/2022	BA-02	12	3.00
09/07/2022	BA-02	8	3.00
11/07/2022	BA-02	9	3.00
13/07/2022	BA-02	10	3.00
15/07/2022	BA-02	10	3.00
16/07/2022	BA-02	11	3.00
28/10/2022	VL513	13	3.00
29/10/2022	VL513	7	3.00
01/11/2022	VL513	2	3.00
02/11/2022	BA-02	9 y 9	6.00
03/11/2022	VL513	8	3.00
04/11/2022	VL513	10	3.00
05/11/2022	VL513	9	3.00
07/11/2022	BA-02	11	6.00
08/11/2022	VL513	9	3.00
09/11/2022	VL513	9	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Conservación menor en carretera: Mochis -
El fuerte 3ra etapa

Se continua con los trabajos de bacheo
superficial a mano.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
10/11/2022	VLS13	10	3.00
11/11/2022	VLS13	10	3.00
12/11/2022	VLS13	8	3.00
14/11/2022	VLS13	11	3.00
15/11/2022	VLS13	12	3.00
16/11/2022	BA-02	10	3.00
17/11/2022	VL-S13	12	3.00
19/11/2022	VLS13	12	3.00
22/11/2022	BA-02	10	3.00
	VLS13	9	3.00
23/11/2022	VLS13	10	3.00
24/11/2022	VLS13	10	3.00
25/11/2022	VLS13	8	3.00
25/11/2022	VLS13	9	3.00
28/11/2022	VLS13	9	3.00
29/11/2022	BA-02	6	3.00
	VLS13	9	3.00
01/12/2022	BA-02	5	3.00
	VL-S13	9	3.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

007

07

Obra: Conservación menor en cametera: Moctis-
El Fuerte 3ra etapa.

Se continua con los trabajos de bacheo
superficial a mano.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
02/12/2022	VL513	10	3.00
03/12/2022	VL513	9	3.00
05/12/2022	VL513	10	3.00
06/12/2022	VL513	8	3.00
07/12/2022	VL513	10	3.00
10/12/2022	VL182	8	3.00
12/12/2022	VL182	10	3.00
26/12/2022	BA-02	8	3.00
	VL182	11	3.00
27/12/2022	VL182	15	3.00

Con fecha del 27 de Diciembre del
2022 se dan por terminados los trabajos
de bacheo superficial a mano con un
total de 252.00 m³ de mezcla asfáltica
dando por terminadas los trabajos de
esta obra. Cerrando el presente libro de
bitácora. Se cierra bitácora.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA