

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

11 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

20 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
733	CONSERVACION MENOR CARRETERA ALTATA-DAUTILLOS-NUEVO ALTATA.	NAVOLATO	ESTATAL	\$142,261.35	\$142,261.35	\$108,668.60	\$33,592.75	100	76