

820-33



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

<b>OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SINALOA DE LEYVA</b>		<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
	<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$</b>		<b>253,703.04</b>
	<b>IMPORTE DE ESTIMACION: \$</b>		<b>253,703.04</b>

**ESTIMACION: 1**

**PERIODO: 12 DE ENERO DE 2023**

**FECHA: 12/01/2023**

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>			
<b>E1</b>	<b>CONSERVACION MENOR</b>	<b>\$</b>	<b>253,703.04</b>

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

\_\_\_\_\_  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

\_\_\_\_\_  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**TOTAL: \$ 253,703.04**

**ESTIMACION**

<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SINALOA DE LEYVA									
<b>UBICACIÓN:</b> MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA					<b>CONVENIO:</b> S/N				
<b>ESTIMACION:</b> 1									
<b>PERIODO:</b> 12 DE ENERO DE 2023				<b>FECHA:</b> 12/01/2023		<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO:</b> \$ 253,703.04			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 CONSERVACION MENOR									
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	17.70	17.70	0.00	0.00	17.70	\$ 5,021.05	\$ 88,872.58
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	\$ 11,446.56	\$ 164,830.46

TOTAL de CONSERVACION MENOR: \$ 253,703.04

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 253,703.04

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION