

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

11 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-26	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO)	SAN IGNACIO	ESTATAL	\$38,251.20	\$38,251.20	\$38,251.20	\$0.00	100	100