

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-49: Rehabilitación de carretera: México
15 - El Serrano - Estación Capomas.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de carretera: Mexico
15 - El serrano - Estación Capomas.

Del 25 de Noviembre al 24 de Diciembre
del 2022

Importe de la obra. \$ 2,890,051.99

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba
mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Preecasin de Concretos y Agregados
de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltran
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora serán
por la Secretaría de Obras Públicas
(S.O.P) el Arq. José Rosario Valenzuela
Araujo y por Preecasin el Ing. Luis
Ernesto Verduzco Beltran.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación de carretera; México
15 - El serrano - estación Capomas.

Del 25 de Noviembre al 15 de Diciembre
del 2022.

En este día se inician los trabajos
de rehabilitación de carretera y realizando
en este periodo de tiempo las siguientes
actividades:

- Se realizaron 3048.00 m³ de
bacheo de caja con mezcla caliente
agregado máximo 3/4" a finos.

- Trabajos con moldeconformadora
para limpieza de hombros en un total de
24 horas efectivas trabajadas.

- Limpieza de camino con máquina
excavadora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de carretera: Mexico 15 -
El serrano - Estación Capomas.

Del 16 al 17 de Diciembre del 2022

Se continúa con la rehabilitación
de este tramo carretero, con las siguientes
actividades:

- Acarreo de mezcla asfáltica a un
kilometro con una cantidad de 70.35 m³

- Acarreo de la mezcla asfáltica en
kilometros subsiguientes (2,532.50 m³/km)

- Se adquirieron 53.34 m³ de
mezcla asfáltica caliente elaborada en
planta.

- Se empezó con el riego de liga
con emulsion ECR-60 utilizando 1407.00 l⁴
de emulsion.

- Se realiza tendido y compactación
de carpeta asfáltica en 56.28 m³.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de carretera: Mexico 15-
El serrano - Estación Capomas.

19 y 20 de Diciembre del 2022.

En este día se realiza bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente con un agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla
19/12/2022	VLIB2	8	3.00
20/12/2022	VLIB2	8	3.00

Se cubrió un total de 68.24 m² de espacio y se utilizaron 6.00 m³ de mezcla asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Rehabilitación de carretera: México
15 - El serrano - Estación Capomas

Del 21 al 24 de Diciembre del 2022.

En estos días se realizan trabajos de señalamiento horizontal con pintura tipo trafico color amarillo y blanco con microesfera a razón de 700 gr/H de pintura, con un grosor de 10 cm de ancho cada raya. Obteniendo los siguientes resultados:

Raya central
Amarilla

- Continua
 - Izq. → 2.30 km
 - Der. → 2.30 km
- Discontinua → 9.60 km

Raya lateral
Blanca

- Continua
 - Izq. → 12.10 km
 - Der. → 12.10 km

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Rehabilitación de carretera: México 15
El serrano - Estación Capomas.

24 de Diciembre del 2022

Este día se dan por terminadas
los trabajos de rehabilitación de esta
obra terminando las anotaciones en
este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA