

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 652: Conserv. menor destinos turisticos carr:
Int. No 15 - El Huitossi.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

07-Marzo-2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C.Int. No 15 - El Huitossi.

Del 07 de Marzo al 13 de Marzo del 2022
Importe de la obra: \$ 760,640.28

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. José Rosario Valenzuela Araujo y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E. c. Int. No 15- 51 Huitussi.

Con fecha del 07 de Marzo del 2022
se inicia con los trabajos de Conservación
menor, iniciando con bacheo superficial a
mano obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	No de Baches	Mezcla m3
07/03/2022	BA-01	6	3.00
08/03/2022	BA-01	8	3.00
09/03/2022	BA-01	10	3.00
10/03/2022	BA-01	10	3.00
11/03/2022	BA-01	11	3.00
12/03/2022	BA-01	8	3.00

Se continúa con los trabajos de
serrolamiento horizontal.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

12-Marzo-2022

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr. E.C. Int. No 15 - El Haitossi.

Con esta fecha se inician los trabajos de señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central Amarilla

- Continua
 - Izq. → 3.95 km
 - Der. → 3.95 km
- Discontinua → 22.65 km

Raya Lateral Blanca

- Continua
 - Izq. → 25.90 km
 - Der. → 25.90 km

Con fecha del 13 de Marzo del 2022 se dan por terminados los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 1880.00 L de pintura blanca, 550.00 L de pintura amarilla y 1830.00 kg de microesfera, cerrando el presente libro de bitácora.
Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

[Firma]
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

[Firma]
FIRMA