

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

13 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

14 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
761	CONSERVACION MENOR CARRETERA GUAMUCHIL-MOCORITO (BLVD. ACCESO A MOCORITO).	MOCORITO	ESTATAL	\$51,475.68	\$51,475.68	\$51,475.68	\$0.00	100	100