

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-42: Conservación menor carr: Francisco
Villa - El Atorón.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera Francisco Villa - El Atarón

Del 10 al 11 de Noviembre de 2022
Importe de la obra: \$51,038.72

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro Sainz Sánchez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera Francisco
Villa - El Atarón

Del 10 al 11 de Noviembre de 2022

En este día se inician los trabajos de
esta obra con bacheo superficial a mano con
mezcla asfáltica caliente agregado máximo
3/4" a finos obteniendo los siguientes
avances

Fecha	Camión	Nº. Baches	Mezcla m ³
10/11/2022	NL-520	11	3.00
11/11/2022	NL-520	8	3.00

11 de Noviembre de 2022

En este día se terminan los trabajos
de bacheo en la carretera Francisco Villa - El
Atarón con un total de 6 m³ de mezcla asfáltica
utilizada. Terminando con las anotaciones de
este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera Francisco Villa - El Atarón

Del 10 al 11 de Noviembre de 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra con bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos obteniendo los siguientes avances:

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m ³
10/11/2022	NL-520	11	3.00
11/11/2022	NL-520	8	3.00

11 de Noviembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de bacheo en la carretera Francisco Villa - El Atarón con un total de 6 m³ de mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA