

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/09/2023

INICIO:

20 DE ABRIL DE 2023.

TERMINO:

19 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
892	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE RECOVECO)	MOCORITO	ESTATAL	\$229,696.74	\$229,696.74	\$229,696.74	\$0.00	100	100