

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/08/2023

INICIO:

18 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

24 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
777	PAVIMENTACION CAMINO EL PALMAR DE LOS RIOS-LA GUASIMA DE LOS GUERRERO.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$20'604,498.37	\$20'604,498.37	\$20'604,498.37	\$0.00	100	100