

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 786: Conservación menor carr: San Pedro - Las
Puentes.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carr: San Pedro -
Las Puentes.

Del 31 de Enero al 07 de Noviembre del 2022
Importe de la Obra: \$ 930,105.41

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecforzados Concretos Y Agregados de
Sinaloa (PreecASIN) el cual asigna al Ing.
Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de Obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arg. Gilberto Camacho Armenta y por
PreecASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor Carr: San Pedro -
Las Puercas

Del 31 de Enero al 20 de Agosto del
2022.

En esta fecha se inician los trabajos
de conservación menor en dicho carretera
realizando la siguiente actividad.

- Marcado de raya central discontinua
de 10 cm de ancho con pintura tipo
trafico con microesfera a razon de
700 gr/lit de pintura con uso de maquina
pintarrayas con una longitud de
13.20 km.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carri San Pedro -
Las Puentes.

Del 31 de Enero al 20 de Agosto del 2022

Se continúa con la conservación menor
con trabajos de baches superficial a mano
con mezcla asfáltica caliente, obteniendo
los siguientes resultados:

| Fecha | Camión | Nro Baches | Mezcla m3 |
|------------|--------|------------|-----------|
| 31/01/2022 | BA-04 | 15 | 3.00 |
| 01/02/2022 | BA-04 | 10 | 3.00 |
| 02/02/2022 | BA-04 | 18 | 3.00 |
| 03/02/2022 | BA-04 | 19 | 3.00 |
| 15/06/2022 | BA-03 | 12 | 3.00 |
| 25/07/2022 | BA-04 | 14 | 3.00 |
| 26/07/2022 | BA-04 | 5 | 3.00 |
| 29/07/2022 | BA-03 | 5 | 3.00 |

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor carri San Pedro -
Las Puentes

Del 31 de Enero al 20 de Agosto del 2022

Continuamos con los trabajos de bacheo
superficial.

| Fecha | Camion | Nro Baches | Mezcla m ³ |
|------------|--------|------------|-----------------------|
| 04/08/2022 | BA-03 | 5.00 | 3.00 |

Con esta fecha se terminan los
trabajos de bacheo superficial con un
total de 27.00 m³ de mezcla asfáltica
utilizada.

Se continua con trabajos de
señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05 Obra: Conservación menor carr: San Pedro -
Las Puentes.

Del 07 al 07 de Noviembre del 2022

En esta fecha se realizan trabajos
de señalamiento horizontal, obteniendo los
siguientes resultados:



Este día se dan por terminados los
trabajos de señalamiento horizontal
utilizando 230 Litros de pintura amarilla y
170 kg de microesfera. Dando por terminados
los trabajos de conservación menor en
dicha carretera el día 07 de Noviembre
del 2022.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA