


GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA


ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
PRELIMINARES									
PRE03-109	Desmontaje con recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.80	8.82	0.00	8.82	0.02	\$ 458.14	\$ 4,040.79
PRE03-348	Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.40	4.41	0.00	4.41	0.01	\$ 216.58	\$ 955.12
PRE04-063	Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas hidraulicas y electricas en muro de tabique hasta una altura de 4.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 185.08	\$ 370.16
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	9.86	2.15	0.00	2.15	0.00	\$ 91.23	\$ 196.14
PRE04-282	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.40	6.60	0.00	6.60	0.20	\$ 97.75	\$ 645.15
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	23.17	26.33	0.00	26.33	3.16	\$ 267.18	\$ 7,034.85
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2.00	11.00	0.00	11.00	9.00	\$ 1,111.22	\$ 12,223.42
PRE04-503	Acarreo en camión de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo	M3	4.00	5.04	0.00	5.04	1.04	\$ 238.02	\$ 1,199.62



GRUPO VERTIKA

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR GALLARDO MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Calle Rio Mocoquito No. 93 Ote.
 Col. Guadalupe
 C.P. 80220 Culiacán, Sinaloa

Carlos Calvillo Caro
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA


ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
PRE05-551	Resanados y detallados de muros para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.60	11.56	5.26	6.30	0.00	\$ 142.80	\$ 899.64
TOTAL PRELIMINARES									\$ 27,564.89
CIMENTACION									
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.68	4.49	0.00	4.49	0.00	\$ 273.70	\$ 1,228.91
CIM01-230	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas ø3/8", incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.10	8.87	0.00	8.87	0.00	\$ 388.08	\$ 3,442.27
TOTAL CIMENTACIÓN									\$ 4,671.18
ALBAÑILERIA									
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.20	12.00	0.00	12.00	1.80	\$ 422.36	\$ 5,068.32
ALB11-013	Losa para repizón de 5 cm. de espesor por 20 cm. de ancho de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con 2 varilla del No. 3 longitudinales y grapas de 1/4" a cada 20 cm, acabado aparente, incluye: cimbra muerta, suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	\$ 423.17	\$ 1,692.68
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	31.50	31.87	0.00	31.87	0.00	\$ 274.73	\$ 8,755.65



GRUPO VERTIKA

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR BALLEARDO MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Calle Rio Mocorito No. 93 Ote.
 Col. Guadalupe
 C.P. 80220, Culiacan, Sinaloa.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	9.10	22.82	0.00	22.82	13.72	\$ 194.53	\$ 4,439.17
ALB06-006	Firme de 7 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta	M2	3.21	11.80	0.00	11.80	8.59	\$ 508.95	\$ 6,005.61
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	34.70	24.28	0.00	24.28	0.00	\$ 435.07	\$ 10,563.50
ALB06-200	Dentellón de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.60	11.60	0.00	11.60	2.00	\$ 453.38	\$ 5,259.21
TOTAL ALBAÑILERIA									\$ 41,784.14
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS									
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	\$ 848.19	\$ 848.19
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00	25.38	14.38	11.00	13.38	\$ 360.89	\$ 3,969.79

vertika
arquitectura

GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-161201-P39

Calle Río Mocorito No. 93 Ote

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR GARCÍA MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
SAN03-040	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	4.00	6.00	0.00	6.00	2.00	\$ 2,914.70	\$ 17,488.20
TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS									\$ 22,306.18
INSTALACION ELECTRICA									
ELEC01-046	Suministro e instalación de alimentación eléctrica de tablero a registro, con cable thw 12 dos hilos, poliducto 3/4", incluye: excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	75.95	74.94	0.00	74.94	0.00	\$ 342.81	\$ 25,690.18
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 954.14	\$ 1,908.28
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 648.72	\$ 1,297.44
ELEC10-020	Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP cat 5 desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado S/R de 3/4", codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4", fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	32.65	24.05	0.00	24.05	0.00	\$ 148.77	\$ 3,577.92
TOTAL INSTALACION ELECTRICA									\$ 32,473.82



GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-161201-P39

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR CALVILLO MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA


ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
TABLAROCA Y DUROCK									
PLAF01-510	Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	11.16	32.71	26.75	5.96	21.55	\$ 1,128.38	\$ 6,725.14
TOTAL TABLAROCA Y DUROCK									\$ 6,725.14
CARPINTERIA									
CARP01-007	Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 7,621.46	\$ 7,621.46
CARP01-022	Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, colocacion de formaica en color BLANCO, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	8.00	0.00	8.00	7.00	\$ 4,337.20	\$ 34,697.60
CARP01-042	Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, color blanco, incluye: bisagras, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,499.63	\$ 3,499.63
TOTAL CARPINTERIA									\$ 45,818.69
CRISTALERIA Y ALUMINIO									
ALU03-033	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, en las areas de cocina, usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	5.49	3.30	0.00	3.30	0.00	\$ 1,375.34	\$ 4,538.62



GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V

R.F.C. GVA-161201-P39
 C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 80220, Culiacán, Sinaloa

Carlos
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
ALU06-100	Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	2.00	5.40	1.20	4.20	3.40	\$ 768.27	\$ 3,226.73
	TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO								\$ 7,765.35
	HERRERIAS								
HER02-003	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.15 x 2.15 mts. de alto y un fijo de 0.65 x 2.15 mts, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salida de Emergencia	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 15,239.05	\$ 15,239.05
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	5.00	6.00	0.00	6.00	1.00	\$ 2,888.76	\$ 17,332.56
HER13-001	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	49.25	54.55	0.00	54.55	5.30	\$ 2,449.44	\$ 133,616.95



GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-161201-P39

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR CALVILLO CARO
 REPRESENTANTE LEGAL
 80220 Culiacán, Sinaloa

[Handwritten Signature]
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39


SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**SUBDIRECCION DE OBRA****ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO**OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
HER13-002	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en una linea sujeta al muro para discapacitados, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	21.80	14.05	0.00	14.05	0.00	\$ 1,223.64	\$ 17,192.14
	TOTAL HERRERIAS								\$ 183,380.70
	PINTURAS								
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	30.88	43.84	0.00	43.84	12.96	\$ 269.47	\$ 11,813.56
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$ 269.47	\$ 2,694.70
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 395.84	\$ 791.68
PIN01-012	Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo RPBI de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 218.37	\$ 218.37
PIN01-013	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	\$ 218.37	\$ 1,056.91

GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.


R.F.C. GVA-161201-P39

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

C. JULIO CESAR GALLARDO MENDOZA

REPRESENTANTE LEGAL

80220, Culiacán, Sinaloa


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,984.53	\$ 1,984.53
PIN03-006	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,291.18	\$ 2,291.18
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ 1,984.53	\$ 7,938.12
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,984.53	\$ 1,984.53
TOTAL PINTURAS									\$ 30,773.58
JARDINERIA									
JAR01-001	Suministro y colocación de césped tipo San Agustín en jardín exterior junto a estacionamiento, preparación de área, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.50	14.40	0.00	14.40	5.90	\$ 217.18	\$ 3,127.39
TOTAL JARDINERIA									\$ 3,127.39
VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)									
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de fondo blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta adhesiva en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	3.00	4.00	0.00	4.00	1.00	\$ 265.72	\$ 1,062.88

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR GALIARDO MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA


ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
VAR01-005	Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 265.72	\$ 531.44
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	13.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,030.21	\$ 1,030.21
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	13.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 992.82	\$ 992.82
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.75	12.48	0.00	12.48	0.00	\$ 1,587.44	\$ 19,811.25
VAR02-014	Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 1,337.54	\$ 2,675.08
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 801.63	\$ 801.63
VAR02-017	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	JGO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 689.46	\$ 689.46



GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.


RFC: GVA-161201-P39

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

P. 80220, Culiacán, Sinaloa



ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
VAR02-018	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 265.72	\$ 531.44
VAR04-001	Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro de salud, incluye aspersor manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	336.54	363.74	0.00	363.74	27.20	\$ 11.51	\$ 4,186.65
	TOTAL VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)								\$ 32,312.86
	LIMPIEZAS								
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	336.54	321.30	0.00	321.30	0.00	\$ 30.77	\$ 9,886.40
	TOTAL LIMPIEZAS								\$ 9,886.40
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS								
EXT-01	Suministro e instalación de luminaria de interior 60x120 cms, de empotrar en plafón, marca IPESA, modelo OFILED-R-96W/65, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	\$ 2,491.09	\$ 74,732.70
EXT-02	Suministro e instalación de luminaria de interior 60x60 cms, de empotrar en plafón, marca AUBE Lighting Modelo PLED20040W, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	\$ 2,227.47	\$ 24,502.17
EXT-03	Desmontaje y Reubicación de Cortina antibacterial en consultorios, Incluye: Desmontaje, Fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 426.03	\$ 1,704.12
EXT-04	Desmontaje y Reubicación de Negatoscopio en consultorios, Incluye: Desmontaje, Fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 342.02	\$ 1,026.06

GRUPO VERTIKA


ARQUITECTURA S.A. DE C.V

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A DE CV
 C. JULIO CESAR HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 80220. Culiacán, Sinaloa

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
EXT-05	Reparación de Fuga en Lavamanos Incluye: Cambio de manguera flexible, llave de control, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 995.01	\$ 995.01
EXT-06	Rehabilitación de puerta vehicular de rejacero, con reparación de bisagras y retiro de óxido. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,259.01	\$ 1,259.01
EXT-07	Desmontaje y Montaje de puerta a base de herrería (en acceso para minusvalidos), con la finalidad de cambiar el sentido de apertura, Incluye: Desmontaje, Fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 590.74	\$ 590.74
EXT-08	Suministro e instalación de muro divisorio a base de Durock de 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	10.60	0.00	10.60	10.60	\$ 1,223.42	\$ 12,968.25
EXT-09	Suministro y colocación de cespel tipo bola incluye: Fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 705.95	\$ 705.95
EXT-10	Limpieza de consultorios que consiste en limpieza de óxido en tarja, ovalin, pisos, rieles de aluminio de cortina antibacterial, puertas de pvc y aluminio bajo barra, lavado de cortinas antibacteriales, todo esto a base de removedor liquido, limpiador en aerosol de acero inoxidable, limpiador CLR, CIF crema limpiadora quita manchas, jabón, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	\$ 409.80	\$ 8,605.80



GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA: DE C.V.


R.F.C. GVA-161201-P39

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
 C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.P. 80220, Culiacán, Sinaloa

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
EXT-11	Recorte y detallado de puerta de herrería.incluye: recorte de puerta a nueva medida, materiales, mano de obra , detallado y pintura del area recortada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 786.73	\$ 1,573.46
EXT-12	Fabricacion e instalacion de contramarco de herrería para tapa de registro de desechos toxicos, incluye: materiales, mano de obra, fijacion pinturas, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 808.24	\$ 808.24
EXT-13	Suministro e instalación de luminario led de sobreponer redondo de 18 w marca boomer o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 502.53	\$ 1,507.59
TOTAL CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS									\$ 130,979.10
SUB-TOTAL DE EST. 2 FINIQUITO									\$ 579,569.42
I.V.A. 16%									\$ 92,731.11
TOTAL DE EST. 2 FINIQUITO									\$ 672,300.53

vertika
arquitectura


GRUPO VERTIKA

ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-161201-P39

Calle Rio M. 93 Ote

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
 C. JULIO CESAR GALLARDO MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS