

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 766: Conservación menor Cami Pericos—
Calmanero.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor Carr: Pericos -
Caimanero.

Del 18 de Junio al 16 de Noviembre 2022
Importe de la obra: \$ 836 499,30

Con esta fecha se abre el presente libro
de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecasin, Concretos y Agregados de
Sintonia (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arg. Gilberta Camacho Armenta como
residente de obra y por PREECASIN el
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Pericos-Camarero

18 de Junio del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de esta obra con señalamiento horizontal obteniendo los siguientes resultados:



Este mismo día se terminan con los trabajos de pintado de raya central utilizando un total de 720.00 litros de pintura amarilla y 540 kg de microsfera se continua con los trabajos de pintado de raya blanca.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carril Pericos -
Caimanero.

Del 05 al 06 de Noviembre del 2022

En estos días se continuó con el
marcado de raya lateral obteniendo los
siguientes resultados:

Raya lateral → Continua → Iza → 18.00
Blanca → Der → 18.00

Se utilizaron 550 litros de pintura
blanca y 490 kg de microesfera terminan-
do los trabajos de señalamiento horizontal.

Se continúa con bacheo superficial
a mano.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor carril Pericos -
Caimanero.

Del 18 de Junio al 28 de Junio del 2022

En este periodo de tiempo se realizó
el bacheo superficial a mano obteniendo
los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
18/06/2022	BA-03	11	3.00
21/06/2022	BA-04	2	3.00
23/06/2022	BA-04	5	3.00
24/06/2022	BA-04	12	3.00
25/06/2022	BA-04	10	3.00
28/06/2022	BA-04	4	3.00

Se continúa con los trabajos de
bacheo superficial a mano.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05 Obra: Conservación menor carril Pericos -
Calmanero.

Del 12 al 16 de Noviembre del 2022

Continuamos con los trabajos de
bacheo superficial a mano.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
12/11/2022	VL520	7	2.00
14/11/2022	BA-03	11	3.00
15/11/2022	VL-513	11	3.00
	BA-03	4	3.00

Con fecha del 16 de Noviembre del
2022 se dan por terminados los trabajos
de bacheo superficial con un total de
29 m³ de mezcla asfáltica utilizada,
cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA