

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 19/09/2023

INICIO:

18 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

31 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
969	REENCARPETADO CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA	CONCORDIA	ESTATAL	\$4'074,163.30	\$4'074,163.30	\$4'074,163.30	\$0.00	100	100