

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 760: Conservación menor carr: Costa Rica -
Quila.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carri Costa Rica-
Quila.

Del 09 de Junio al 05 de Diciembre 2022
Importe de la Obra: \$ 412,446.50

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arq. Gilberto Camacho Armenta y por
Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Costa Rica -
Quito.

Del 09 al 28 de Junio del 2022

En este día se inician los trabajos
de bacheo superficial a mano con
mezcla caliente agregado máximo 3/4" a
finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
09/06/2022	BA-03	11	3.0
10/06/2022	BA-03	13	3.0
11/06/2022	BA-03	6	3.0
16/06/2022	BA-03	12	3.0
17/06/2022	BA-03	14	3.0
27/06/2022	BA-03	10	3.0
28/06/2022	BA-03	3	1.27

En este periodo de tiempo se utilizaron
19.27 m³ de mezcla asfáltica. Se
continúa con los trabajos de bacheo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carris: Costa Rica -
Quila.

Del 29 de Junio al 06 de Diciembre del 2022

Se continua con los trabajos de
bacheo superficial a mano.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
02/07/2022	BA-03	7	
04/07/2022	BA-03	8	
05/07/2022	BA-03	11	
07/07/2022	BA-03	9	
07/07/2022	BA-03	7	
25/11/2022	BA-03	3	
28/11/2022	BA-03	9	
30/11/2022	BA-03	9	

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor carri Costa Rica-
Quila.

Continuamos con los trabajos de bacheo
superficial.

Fecha	Camion	Nro Baches	Mezcla m3
01/12/2022	BA-03	8	3.0
02/12/2022	BA-03	10	3.0
03/12/2022	BA-03	4	3.0
05/12/2022	BA-03	11	3.0
05/12/2022	BA-03	5	3.0

Con fecha del 05 de Diciembre del 2022
se dan por terminados los trabajos de
bacheo superficial a mano con un
total de 58.27 m3 de mezcla asfáltica
utilizada, terminando las anotaciones en
este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA