

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 20/12/2022

INICIO:

05 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

05 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
740	CONSERVACION MENOR CARRETERA MOCHIS-EL FUERTE 3RA ETAPA.	EL FUERTE	ESTATAL	\$4'035,900.85	\$4'035,900.85	\$3'851,196.10	\$184,704.75	100	95