

NOTA #1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra: Pavimentación en calle Conel de panama entre Cuellanas y calle Jose Ruelas en la localidad de aguerojo, Municipio de Culiacan Sinaloa.

- Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2609-2023
- Periodo Contrato Fecha inicio: 29 Septiembre 2023
 - Fecha Termina: 29 Noviembre 2023
- Importe Contrato: \$ 1'405,974.38 CIVA.
- Superintendente Contratista: Ing. Humberto Rivera Gonzalez
- Residente de Supervision: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- con este fecha se hace la visita de obra con el contratista, verificando que se encuentre sin ningun problema para dar inicio a los trabajos de pavimentación, por lo tanto esta supervision hace la entrega del lugar para dar inicio a los trabajos

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente de Supervision

Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente

NOTA #2 En supervision de obra se observa el siguiente avance:

- Se hace los trabajos de apertura de caja para la pavimentación.

NOTA: Se encuentra encharcado con agua pluvial la cual se le indica al contratista que desague con bomba y dar estabilidad al terreno.

- Se inician los trabajos de Demolicion de concreto, con equipo Neumatico.
- Se retira material producido de la apertura de caja.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervision

Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente

NOTA #3

18 octubre 2023

- Se determinan los trabajos de apertura de caja.
- Se suministra y se extiende capa de sub-base de material de banco
- Se suministra y se extiende capa de Base de material de banco
- Se inician los trabajos de cimbrado y colado de guardicion Tipo "L"
- Se hacen los trabajos de Riego de impregnacion.

Nota #4 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se terminen los trabajos de colado de guerdicionas en ambos lados.
- Se continuan los trabajos de relleno de material de banco y colado de banquetes.
- Se inician los colados de losas de 20cm. de espesor.

- Con este feche se entrega la Estimacion Unit Normal cobrandose las siguientes partidas.

- Pavimentacion concreto Hidraulico

- Preliminares	— — — —	\$ 96,107.46
- Obra Civil	— — — —	\$ 12,739.02
- Concreto Hidraulico	— — — —	\$ 520,605.22
- Obras Viales	— — — —	\$ 237,476.76
- Banquetes Guerdicionas	— — — —	\$ 164,103.90

S/IVA. \$ 1'031,032.36



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervision



Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente

NOTA # 5 En supervision de obra se muestra el siguiente Avance

- Se continuan los trabajos de relleno y colados de banquetes en ambos lados
- Se terminan los trabajos de colado de losas de concreto hidraulico en area de Vehiculos
- Se continuan los trabajos electricos, cableado y colocacion de bases con sus registros electricos
- Se inician los trabajos de demolicion de losa de concreto existente en bocacalle ya que esta losa existente tiene contrapendiente para el agua pluvial

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente de Supervision

Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente.

NOTA #6 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se terminen los trabajos de colado de banquetas.
- Se inician los trabajos de colocacion de arbotantes, conectandose a la red existente
- Se inician los trabajos de colado de losas en bocacalle
- Se inician los trabajos de pintura de guardicion.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervision

Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente

Nota #7 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Pavimentacion en la calle Panama en la zona Aguacero Mpio de Culiacan

- Se entrega la estimacion numero dos Finiquito, cobrandose las siguientes partidas

- Pavimentacion concreto hidraulico

- Preliminares - - - - - \$ 11,604.28

- Concreto Hidraulico - - - - - \$ 71,870.30

- Señalización Vial - - - - - \$ 4,966.99

- Alumbrado

- Instalacion Electrica - - - - - \$ 92,569.90

S/IVA \$ 181,011.87


I.V.A 16% \$ 28,961.90

Total \$ 209,973.77

- Quedando un saldo de \$3.07 Neto



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente Supervision



Ing. Humberto Rivera Gonzalez
Superintendente

- Analizado lo anterior se declara cerrada esta bitacora